

BLUSCARL

Da "bluscarl" <bluscarl@pecaruba.it>
"COMUNE CARINOLA" <protocollo@pec.comune.carinola.ce.it>, "Mariano Serra"
A <progettazione@pec.regione.campania.it>, "Sergio Lucianetti"
<segreteria@pec.proginroma.com>, "Antonello Scocca" <generalengineeringsrl@pec.it>
Data venerdì 30 agosto 2019 - 17:19

Nota Bluscarl 15/2019 - inizio lavori fognature Comune di Carinola

Si trasmette la nota in oggetto di comunicazione inizio lavori (realizzazione fognature lungo le strade comunali) nel Comune di Carinola in data 09/09/2019.

Distinti Saluti
P.M. Nicola Pisciotta

Allegato(i)

20) BLUSCARL prot 15 Comune di Carinola Inizio lavori.pdf (187 Kb)

COMUNE DI CARINOLA
Prot. 9145 del 02-09-2019
ARRIVO



Spett.le

Comune di Carinola
Uff. LL.PP Arch. Paolo D'Amato
Uff. Manutenzione
Comando Vigili Urbani
protocollo@pec.comune.carinola.ce.it

e.p.c

[Dott. Ing. M. Serra \(R.U.P.\)](mailto:Dott.Ing.M.Serra(R.U.P.))
progettazione@pec.regione.campania.it
[Dott. Ing. S. Lucianetti \(D.L.\)](mailto:Dott.Ing.S.Lucianetti(D.L.))
segreteria@pec.proginroma.com
Dott. Ing. Antonello Scocca
generalengineeringsrl@pec.it

prot. 15 /2019
Napoli, 30/08/2019

Oggetto: Grande Progetto "La Bandiera Blu del Litorale Domitio"
Progetto Lotto Funzionale 1° Comuni di Carinola,
Francolise, Cellole e Sessa Aurunca (CE) CUP MASTER
153E12000080009 -CIG 5110171682 Comunicazione
inizio lavori su strade comunali CARINOLA

Con la presente vi comunichiamo che a partire da lunedì 09/09/2019 la scrivente società inizierà i lavori di realizzazione delle nuove reti fognarie nel Comune di Carinola.

Nelle specifico i lavori avranno inizio il giorno 09/09/2019 in via comunale Dei Baroni, dove si realizzerà la tratta CA_01a, ed in via comunale delle Nuvole, dove si realizzerà la condotta CA_01b. Il tempo stimato per completare le opere di che trattasi è pari a 16 giorni naturali e consecutivi pertanto i lavori dei tratti in questione saranno ultimati il 24/09/2019.

Il giorno 16/09/2019 inizieranno i lavori anche in via San Bartolomeo dove sarà realizzato il collettore CA_04. Per dare ultimati i lavori della presente tratta necessitano 14 giorni naturali e consecutivi pertanto la tratta in questione sarà ultimata entro il 29/09/2019.

In ultimo, in data 23/09/2019 sarà realizzato un saggio in via Croce per individuare il recapito fognario esistente dove andrà a scaricare la tratta CA_05c.

Si allega alla presente il cronoprogramma di dettaglio delle opere sopra elencate.

Si rappresenta, inoltre, che la scrivente società ha presentato in data 13/08/2019 alla Provincia di Caserta autorizzazione all'esecuzione dei lavori sulle seguenti strade provinciali: SP 4 - Strada Provinciale Corso Umberto I / Corso Vittorio Emanuele per la realizzazione della tratta CA_19; SP4 Carinola-Casanova Via dei Platani per la realizzazione della tratta CA14; SP 294 Contrada Croce di Casale per la realizzazione della tratta CA_06; SP 44 Carinola-Venturoli SS Via San Biagio per la realizzazione della tratta CA_03; SP 44 Carinola-Venturoli Via C. Foro / SP 77 Corso Libia SS per la realizzazione della tratta CA_01.

Intervenute le autorizzazioni all'esecuzione dei lavori da Parte della Provincia di Caserta la scrivente società provvederà a presentare l'aggiornamento del programma dei lavori per l'inizio delle opere sulle medesime strade Provinciali.

Distinti saluti

BLUSCARL
Via del Pascone, S/s - 80143 Napoli
Part. IVA 08962071216



.05.010.028.a	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso ... compresi fino ai 3 cm, al m ² per ogni cm di spessore mq/cm	mq/cm	893,98	09/09/2019	10/09/2019	2
.01.050.010.a	Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti ... materiali proveniente dagli scavi, demolizioni e rimozioni	mc	8,94	10/09/2019	10/09/2019	1
.05.010.020.a	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, ... a Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso	mc	27,53	11/09/2019	11/09/2019	1
.05.010.022.a	Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita ... 000 m Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo	mc	55,00	12/09/2019	12/09/2019	1
.01.015.010.a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)	mc	353,72	13/09/2019	14/09/2019	2
.02.040.018.d	Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di ... riale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (>= 8 kN/mq) DE 315 mm	m	381,95	15/09/2019	17/09/2019	3
.04.010.010.a	Rinfiacco con sabbia o sabbietta, nell'adeguata granulometria ... reso Rinfiacco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina	mc	118,79	17/09/2019	17/09/2019	1
PU.04.020.070.b	Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile c ... la sola esclusione degli oneri per lo scavo Da 70x70x90 cm	cad	11,00	17/09/2019	17/09/2019	1
PU.04.020.080.b	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette p ... la sola esclusione degli oneri per lo scavo Da 70x70x75 cm	cad	8,00	17/09/2019	17/09/2019	1
.01.040.010.a	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanici ... fetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi	mc	201,32	18/09/2019	18/09/2019	1
.01.050.010.a	Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti ... materiali proveniente dagli scavi, demolizioni e rimozioni	mc	164,19	15/09/2019	16/09/2019	2
.05.020.080.a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale	mc	82,47	19/09/2019	19/09/2019	1
PU.04.020.120.a	Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile ... sti in opera compreso ogni onere e magistero Da 100x100 cm	cad	11,00	19/09/2019	19/09/2019	1
PU.04.020.280.a	Chiusino in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotto ... tura e posa di chiusini con chiavistello rotante bullonato	kg	660,00	20/09/2019	20/09/2019	1
.05.020.095.a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)	mq/cm	1.924,53	21/09/2019	22/09/2019	2
.05.020.024.a	Conglomerato bituminoso per manto di usura di tipo antisk ... re il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 3 cm	mq	572,93	23/09/2019	24/09/2019	2
collettore CA-04 - periodo dal 16/09/2019 al 29/09/2019						
.05.010.028.a	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso ... compresi fino ai 3 cm, al m ² per ogni cm di spessore mq/cm	mq/cm	563,58	16/09/2019	16/09/2019	1
.01.050.010.a	Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti ... materiali proveniente dagli scavi, demolizioni e rimozioni	mc	5,64	16/09/2019	16/09/2019	1
.05.010.020.a	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, ... a Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso	mc	52,82	17/09/2019	17/09/2019	1
.05.010.022.a	Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, ... 000 m Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo	mc	105,68	18/09/2019	18/09/2019	1
.01.015.010.a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)	mc	757,37	19/09/2019	20/09/2019	2
.02.040.018.f	Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di ... riale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (>= 8 kN/mq) DE 500 mm	m	456,79	20/09/2019	23/09/2019	4
.04.010.010.a	Rinfiacco con sabbia o sabbietta, nell'adeguata granulometria ... reso Rinfiacco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina	mc	321,58	23/09/2019	23/09/2019	1
.02.070.c	Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile c ... sola esclusione degli oneri per lo scavo Da 100x100x90 cm	cad	11,00	23/09/2019	23/09/2019	
.02.080.g	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette p ... sola esclusione degli oneri per lo scavo Da 100x100x50 cm	cad	16,00	23/09/2019	23/09/2019	

01.020.010.a	Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti ... materiali proveniente dagli scavi, demolizioni e rimozioni	mc	524,39	21/09/2019	25/09/2019	5
05.020.080.a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale	mc	158,48	25/09/2019	25/09/2019	1
04.020.120.c	Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabili ... sti in opera compreso ogni onere e magistero Da 130x130 cm	cad	11,00	25/09/2019	25/09/2019	1
04.020.280.a	Chiusino in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotto ... tura e posa di chiusini con chiavistello rotante bullonato	kg	660,00	25/09/2019	25/09/2019	1
020.085.a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)	mq/cm	3.697,69	26/09/2019	27/09/2019	2
020.024.a	Conglomerato bituminoso per manto di usura di tipo antisk ... re il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 3 cm	mq	685,19	28/09/2019	29/09/2019	2
Attore CA-05.3 (CA_05c) - dal 23/09/2019 al 24/09/2019			57,73	23/09/2019	24/09/2019	2
Realizzazione Saggio in via Croce per individuazione recapito fognario tratta CA_05C						